

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440313221141500600006		项目名称：	鹅埠小型站建设经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深汕特别合作区消防救援大队		一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1540000.00	1540000.00	1396338.45	10	90.67	9.07
	其中：当年财政拨款	1540000.00	1540000.00	1396338.45	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	以高度的责任感和紧迫的使命感进一步加速鹅埠小型站建设进度，尽快推动正规化建设项目实际落地，确保按时完成高质量正规化队站建设任务，切实做好、承担起灭火抢险、综合救援工作，加强消防宣传工作，保障我区经济发展和人民群众的生命财产安全等日常工作顺利开展。			建设鹅埠小型站。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设数量	1个	1个	13	13	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	鹅埠小型站建设工作完成及时性	100%	100%	12	12	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府专职消防员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.07	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。